

| DENOMINAZIONE OPERA | CAP | IMPORTO | INCARICO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TEC/ECO | DEFINITIVO | ESECUTIVO | GARA D'APPALTO | AGGIUDICAZIONE LAVORI | STATO DI AVANZAMENTO | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| a residuo 2020 (adottato con delibera GC nr. 143 del 07.11.2019 approvato delibera CC nr. 51 del 20.12.2019 - 1^ var delibera di CC nr 16 del 09.06.2020 - 2^ var delibera CC nr 31 del 09.10.2020) | | | | | | | | | | |
| Messa in sicurezza edifici scolastici per miglioramento sismico (scuola Brolis) II lotto | cap 6829 di RL L 9/20 | € 350.000,00 di cui € 250.000,00 a base d'appalto e € 100.000,00 per somme a disposizione | ing. Ezio Zucchelli di Bergamo con det nr. 340 del 30/07/20 | approvato con delibera di GC nr 88 del 08/09/20 - II e III lotto | approvato con delibera di GC n. 97 del 17/09/20 | approvato con delibera di GC n. 97 del 17/09/20 | negozziata con det nr. 442 del 28/09/20 | indizione procedura negoziata con det nr. 442 del 28/09/20 | con det nr. 513 del 21/10/20 all'Impresa Fea srl con sede a Castelfranco Emilia (MO). Importo contrattuale € 243.425,68, oltre iva 10%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,76%. | Contratto Rep 519 del 27/05/21. Inizio 29/10/2021. 120 gg. Ultimazione 26/10/2021. CRE con det 117 del 23.03.22. OPERA CONCLUSA |
| Ampliamento loculi cimitero comunale - I lotto | cap 9487 con avanzo | € 150.000,00 di cui € 110.596,75 a base d'appalto e € 39.403,25 per somme a disposizione | arch Gioglio Michele di Bergamo con det nr. 584 del 18/11/20 | approvato con delibera di GC 16 del 25/02/21 - I e II lotto | approvato con delibera di GC nr. 87 del 23/06/2021 | approvato con delibera di GC nr. 87 del 23/06/2021 | negozziata con det nr. 556 del 18/11/21 | indizione procedura negoziata con det nr. 556 del 18/11/21 | con det nr. 84 del 01/03/22 all'Impresa Ri.Co.Mas srl con sede a Comun Nuovo (BG). Importo contrattuale € 105.484,65, oltre iva 10%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 4,89%. | E' in corso di stipula il contratto d'appalto. L'inizio dei lavori è programmata per il 11/04/22. La durata dei lavori è di 120 gg pertanto l'ultimazione è prevista per il 09/08/22. |
| a residuo 2021 (adottato con delibera GC 127 del 13.11.2020 approvato delibera CC nr. 48 del 30.12.2020 - 1^ var delibera di CC nr 12 del 15.04.2021 - 2^ var delibera di CC nr 18 del 23.06.2021) | | | | | | | | | | |
| manutenzione straordinaria marciapiedi comunali | cap 9459 con contributo Ministero Interno anno 2021 L 160/19 | € 68.000,00 di cui € 54.831,56 a base d'appalto e € 13.168,44 per somme a disposizione | UT | approvato con delibera di GC nr. 52 del 06/05/2021 | approvato con delibera di GC nr. 52 del 06/05/2021 | approvato con delibera di GC nr. 52 del 06/05/2021 | affidamento diretto senza determina a contrarre | con det nr. 427 del 14/09/21 all'Impresa Colosio srl con sede a Bagnatica (BG). Importo contrattuale € 54.299,24, oltre iva 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,00%. | Contratto Rep 521 del 14/10/2021. Inizio lavori 27/09/2021. 80 gg. Ultimazione il 07/12/2021. CRE approvato con det 98 del 08/03/2022. OPERA CONCLUSA | |
| Creazione di una zona umida ad acque basse per la tutela della biodiversità | cap 8416 con contributo RL (€ 16.737,92) ed europeo Life Natura (€ 25.106,87) | € 41.844,79 di cui € 30.845,42 a base d'asta e € 10.999,37 per somme a disposizione | UT | approvato con delibera di GC nr. 9 del 28/01/2021 | approvato con delibera di GC nr. 114 del 19/08/2021 | approvato con delibera di GC nr. 114 del 19/08/2021 | affidamento diretto senza determina a contrarre | con det nr. 426 del 14/09/21 all'Azienda Agricola Bargigia Giovanni srl con sede a Vellezzo Bellini (PV). Importo contrattuale € 30.024,20, oltre iva 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,70%. | NO Contratto. Inizio lavori 20/10/2021. 80 gg. Ultimazione 15/11/2021. CRE approvato con det nr. 95 del 04/03/22. OPERA CONCLUSA | |
| Manutenzione straordinaria cimitero comunale rifacimento guaina tetto loculi IV lotto | cap 9484 con contributo Ministero Interno anno 2021 L 160/19 | € 20.000,00 di cui € 16.390,00 a base d'asta e € 3.610,00 per somme a disposizione | UT | lavori in economia | lavori in economia | lavori in economia | affidamento diretto senza determina a contrarre | con det nr. 359 del 02/08/21 alla ditta Cefis Dario con sede a Rota Imagna (BG). Importo contrattuale € 16.070,00, oltre iva 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,00%. | NO Contratto. Inizio lavori 26/08/2021. 20 gg. Ultimazione 13/09/2021. CRE approvato con det 443 del 28/09/21. OPERA CONCLUSA | |
| Manutenzione straordinaria centro sportivo Colombera | cap 9007 con contributo Ministero Interno anno 2021 L 160/19 | € 22.000,00 di cui € 17.995,10 a base d'asta e € 4.004,90 per somme a disposizione | UT | lavori in economia | lavori in economia | lavori in economia | affidamento diretto senza determina a contrarre | (recinzione) con det nr. 334 del 23/07/21 alla ditta Edidalmine 2000 srl con sede a Dalmine (BG). Importo contrattuale € 3.870,00, oltre iva 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 0,00%. (impianto raffrescamento bar) con det nr. 335 del 23/07/21 alla ditta Idraulica Bassetti Sergio con sede a Stezzano (BG). Importo contrattuale € 3.223,00, oltre iva 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 0,00%. (telo pallone tennis) con det nr. 336 del 23/07/21 alla ditta Sporturf Fadini con sede a Milano (MI). Importo contrattuale € 9.402,10, oltre iva 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 0,00%. (imp elettrici) con det nr. 367 del 05/08/21 alla ditta Locatelli Matteo snc con sede a Ponte S. Pietro (BG). Importo contrattuale € 1.500,00, oltre iva 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 0,00%. | NO Contratto. Inizio lavori 23/07/2021. 30 gg. Ultimazione 15/08/2021. OPERA CONCLUSA | |
| Sostituzione ascensore scuola secondaria di primo grado "Piero Brolis" | cap 6825 con contributo Ministero dell'Interno 2021 L 160/19 | € 28.000,00 di cui € 25.340,00 a base d'asta e € 2.660,00 per somme a disposizione | UT | lavori in economia | lavori in economia | lavori in economia | affidamento diretto senza determina a contrarre | con det nr. 360 del 02/08/21 all'Impresa Ceam Nord Ascensori di Brembate Sopra (BG). Importo contrattuale € 25.090,00 oltre iva 4%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,00%. | No Contratto. Inizio lavori 08/09/2021. durata 90 gg. I lavori sono attualmente sospesi perché devono essere eseguiti in assenza di persone all'interno della struttura. Si riprenderanno i lavori ad attività didattica conclusa e pertanto l'ultimazione è prevista per il 15/07/2022 | |

| DENOMINAZIONE OPERA | CAP | IMPORTO | INCARICO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TEC/ECO | DEFINITIVO | ESECUTIVO | GARA D'APPALTO | AGGIUDICAZIONE LAVORI | STATO DI AVANZAMENTO |
|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|
| Manutenzione straordinaria edificio comunale - interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza e adeguamento spazi covid - I lotto | cap 5921 € 100.000,00 con contributo RL 4/21 e € 20.000,00 con avanzo | € 120.000,00 di cui € 88.600,00 a base d'appalto e € 31.400,00 per somme a disposizione | prog fatt tec eco geom. Silvia Bazzana di Zanica (BG) def/ese arch Massimo Rapanà di Bergamo con det nr. 320 del 09/07/21 | approvato con delibera di GC n. 68 del 03/06/21 | approvato con delibera di GC n. 109 del 05/08/21 | approvato con delibera di GC n. 109 del 05/08/21 | indizione procedura negoziata senza determina a contrarre | con determina nr. 396 del 01/09/21 all'Impresa Edibogni srl con sede a Ciserano (BG). Importo contrattuale € 83.500,00, oltre iva 10%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 6%. | Contratto Rep 522 del 21/10/21. Inizio lavori prevista per il 18/04/2022. Durata 165 gg. |
| Realizzazione impianto fotovoltaico presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "Piero Broli" | cap 6826 € 106.772,76 con contributo RL "Bando Axel" ed € 108.219,81 con avanzo | € 214.992,57 di cui € 174.953,00 a base d'appalto e € 40.039,57 per somme a disposizione | ing. Ghilardi dello Studio ING srl di Treviolo con det nr. 516 del 29.10.20221 | approvato con delibera di GC n. 32 del 24.02.2022 | approvato con delibera di GC n. 32 del 24.02.2022 | approvato con delibera di GC n. 32 del 24.02.2022 | indizione procedura negoziata con det 103 del 11/03/22 | con determina del 31/03/22 all'Impresa Elettroindustriale srl con sede a Levate (BG). Importo contrattuale € 83.500,00, oltre iva 10%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 7,6%. | In corso di stipula il contratto. L'inizio dei lavori è prevista per il 01/06/2022 |
| Realizzazione impianto fotovoltaico presso il cimitero | cap 9488 € 43.775,49 con contributo RL "Bando Axel" € 45.735,19 con avanzo | € 89.510,68 di cui € 71.732,99 a base d'appalto e € 17.777,69 per somme a disposizione | ing. Ghilardi dello Studio ING srl di Treviolo con Det nr. 515 del 29.10.20221 | approvato con delibera di GC n. 31 del 24.02.2022 | approvato con delibera di GC n. 31 del 24.02.2022 | approvato con delibera di GC n. 31 del 24.02.2022 | indizione procedura negoziata con det 103 del 11/03/22 | con determina del 31/03/22 all'Impresa Elettroindustriale srl con sede a Levate (BG). Importo contrattuale € 83.500,00, oltre iva 10%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 7,6%. | In corso di stipula il contratto. L'inizio dei lavori è prevista per il 01/06/2022 |
| Ridefinizione spazi e dotazioni Sala Civica ed area Ragazzi della Biblioteca comunale - I lotto Il stralcio (€ 110.000,00) | cap 6926-6923-8420-6925 per € 260.000,00 con contributo Ministero Cultura e € 80.000,00 con avanzo | € 340.000,00 (€ 260.000,00 I lotto arredi e € 110.000,00 II lotto lavori) di cui, per soli lavori € 86.535,00 a base d'asta e € 253.465,00 per somme a disposizione | arch. Bordin Micaela Alterstudio Partners di Milano (MI) con det 355 del 30/07/21 I lotto e con det 92 del 03/03/22 II lotto | I lotto approvato con delibera GC nr. 117 del 26/08/2021. II lotto approvato con delibera di GC nr. 113 del 19/08/2021 | I lotto approvato con delibera GC nr. 117 del 26/08/2021. II lotto approvato con delibera di GC nr. 113 del 19/08/2021 | I lotto approvato con delibera GC nr. 117 del 26/08/2021. II lotto approvato con delibera di GC nr. 113 del 19/08/2021 e nr. 37 del 17/03/2022 | indizione procedura negoziata con det 115 del 23/03/22 | | termine per presentazione offerte 06/04/2022 |
| Manutenzione straordinaria scuola primaria "Mosè del Brolo" e rifacimento tetto | cap 6814 con avanzo | € 60.000,00 di cui € 45.500,00 a base d'asta e € 14.500,00 per somme a disposizione | ing. Sebastiano Moioli di Nembro con det nr. 229 del 20/05/2021 | approvato con delibera di GC n. 90 del 08/07/2021 | approvato con delibera di GC n. 90 del 08/07/2021 | approvato con delibera di GC n. 90 del 08/07/2021 | | | Inizio lavori prevista per il 30/06/2022 |
| Manutenzione stradale per miglioramento viabilità territorio comunale - I lotto | cap 9456 con avanzo | € 150.000,00 di cui € 114.000,00 a base d'appalto e € 36.000,00 per somme a disposizione | ing. Enrico Chiarini di Montichiari (BS) con det nr. 442 del 28/09/21 | approvato con delibera di GC n. 172 del 23.12.2021 I II e III lotto per € 292.000,00 | | | | | Inizio lavori prevista per il 30/07/2022 |
| 2022 (adottato con delibera GC 141 del 21/10/21 approvato delibera CC nr. 38 del 23/12/2021 - 1 ^a var delibera CC nr. 9 del 31/03/2022) | | | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria edificio comunale - interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza e adeguamento spazi covid - II lotto | cap 5931 € 13.000,00 con oneri € 70.000,00 con contributo RL L. 160/19 € 30.000,00 avanzo (da biblioteca fondo cultura) | € 113.000,00 | | | | | | | Inizio lavori prevista per il 30/06/2022 |
| Realizzazione Centro Diurno Anziani (CDI) | | € 3.000.000,00 | | | | | | | Avvio procedura di finanza per ricerca promotore |
| Ampliamento loculi cimitero comunale - II lotto | cap 9489 con contributi da individuare | € 250.000,00 di cui € 187.460,00 a base d'asta e € 62.540,00 per somme a disposizione | prog fatt tec eco arch Goglio Michele di Bergamo con det nr. 584 del 18/11/20 | approvato con delibera di GC nr. 16 del 25/02/21 - I e II lotto | | | | | in attesa di individuazione contributi per proseguo istruttoria |
| Ridefinizione spazi e dotazioni Sala Civica ed area Ragazzi della Biblioteca comunale - I lotto Il stralcio (€ 120.000,00) | cap 6926-6923-8420-6925 per € 260.000,00 con contributo Ministero Cultura e € 80.000,00 con avanzo | € 340.000,00 (€ 260.000,00 I lotto arredi e € 110.000,00 II lotto lavori) di cui, per soli lavori € 86.535,00 a base d'asta e € 253.465,00 per somme a disposizione | arch. Bordin Micaela Alterstudio Partners di Milano (MI) con det 355 del 30/07/21 I lotto e con det 92 del 03/03/22 II lotto | I lotto approvato con delibera GC nr. 117 del 26/08/2021. II lotto approvato con delibera di GC nr. 113 del 19/08/2021 | I lotto approvato con delibera GC nr. 117 del 26/08/2021. II lotto approvato con delibera di GC nr. 113 del 19/08/2021 | I lotto approvato con delibera GC nr. 117 del 26/08/2021. II lotto approvato con delibera di GC nr. 113 del 19/08/2021 e nr. 37 del 17/03/2022 | indizione procedura negoziata con det 115 del 23/03/22 | | termine per presentazione offerte 06/04/22 |

| DENOMINAZIONE OPERA | CAP | IMPORTO | INCARICO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TEC/ECO | DEFINITIVO | ESECUTIVO | GARA D'APPALTO | AGGIUDICAZIONE LAVORI | STATO DI AVANZAMENTO |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Ridefinizione spazi e dotazioni Sala Civica ed area Ragazzi della Biblioteca comunale - II lotto (€ 110.000,00) | cap 6926-6923-8420-6925 per € 260.000,00 con contributo Ministero Cultura e € 80.000,00 con avanzo | € 340.000,00 (€ 260.000,00 I lotto arredi € 110.000,00 II lotto lavori) di cui, per soli lavori € 86.535,00 a base d'asta e € 253.465,00 per somme a disposizione | arch. Bordin Micaela Alterstudio Partners di Milano (MI) con det 355 del 30/07/21 I lotto e con det 92 del 03/03/22 II lotto | I lotto approvato con delibera GC nr. 117 del 26/08/2021. II lotto approvato con delibera di GC nr. 113 del 19/08/2021 | I lotto approvato con delibera GC nr. 117 del 26/08/2021. II lotto approvato con delibera di GC nr. 113 del 19/08/2021 | I lotto approvato con delibera GC nr. 117 del 26/08/2021. II lotto approvato con delibera di GC nr. 113 del 19/08/2021 e nr. 37 del 17/03/2022 | | indizione procedura negoziata con det 115 del 23/03/22 | termine per presentazione offerte 06/04/22 |
| Adeguamento stradali e miglioramento viabilità - II e III lotto | cap 9468 € 175.000,00 con oneri € 50.000,00 con introiti cappelle | € 225.000,00 | prog fatt tec eco ing. Enrico Chiarini di Montichiari (BS) con det nr. 442 del 28/09/21 | approvato con delibera di GC 172 del 23/12/2021 I II e III lotto | | | | | in attesa di incasso oneri per proseguo istruttoria |
| Manutenzione straordinaria strade comunali | contributo Ministero Interno messa in sicurezza strade L. 234/21 | € 25.000,00 | lavori in economia | lavori in economia | lavori in economia | lavori in economia | affidamento diretto con det 111 del 21/03/22 | all'Impresa Legrenzi srl con sede a Clusone(BG). Importo contrattuale € 20.491,80, oltre iva 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 3,00%. | Inizio lavori prevista per il 19/04/2022 |
| Riqualificazione energetica della scuola primaria "Mosè del Brolo" per il contenimento dei consumi energetici e integrazione con impianti a fonte rinnovabile | cap 6812 con contributo RL bando "Ri-genera" | € 2.008.269,10 | progetto di fatt tec ed eco a studio ING srl di Treviolo (BG) con det nr. 630 del 29/12/21 | delibera di GC nr 7 del 27/01/22 | | | | | inoltrata richiesta di contributo a RL nell'ambito del bando rigenera. In attesa di concessione contributo |
| Riqualificazione energetica della palestra della scuola primaria "Mosè del Brolo" per il contenimento dei consumi energetici e integrazione con impianti a fonte rinnovabile | cap 6813 con contributo RL bando "Ri-genera" | € 1.104.530,59 | progetto di fatt tec ed eco a studio ING srl di Treviolo (BG) con det nr. 630 del 29/12/21 | delibera di GC nr. 9 del 27/01/22 | | | | | inoltrata richiesta di contributo a RL nell'ambito del bando rigenera. In attesa di concessione contributo |
| Riqualificazione energetica del palazzo comunale per il contenimento dei consumi energetici e integrazione con impianti a fonte rinnovabile | cap 5929 con contributo RL bando "Ri-genera" | € 1.094.969,06 | progetto di fatt tec ed eco a studio ING srl di Treviolo (BG) con det nr. 630 del 29/12/21 | delibera di GC nr 8 del 27/01/22 | | | | | inoltrata richiesta di contributo a RL nell'ambito del bando rigenera. In attesa di concessione contributo |
| Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di Primo Grado P. Brolis. | cap 6815 con contributo PNRR "palestre" | € 820.000,00 | progetto di fatt tec ed eco a ing Antonino Casale di Bergamo con det nr. 649 del 29/12/21 | delibera di GC nr 26 del 24/02/2022 | | | | | inoltrata richiesta di contributo nell'ambito del PNRR. In attesa di concessione contributo |
| Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola primaria Mosè del Brolo | cap 6912 con contributo PNRR "palestre" | € 485.000,00 | progetto di fatt tec ed eco a ing Antonino Casale di Bergamo con det nr. 649 del 29/12/21 | delibera di GC 27 del 24/02/2022 | | | | | inoltrata richiesta di contributo nell'ambito del PNRR. In attesa di concessione contributo |
| Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dell'edificio scolastico adibito ad asilo Nido "G. Percassi" | cap 10313 con contributo PNRR "nido" | € 455.000,00 | progetto di fatt tec ed eco a arch Matteo Invernizzi di Bergamo con det nr. 635 del 29/12/21 | delibera di GC 25 del 24/02/2022 | | | | | inoltrata richiesta di contributo nell'ambito del PNRR. In attesa di concessione contributo |
| lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della mensa della primaria "M. Del Brolo" | cap 6816 con contributo PNRR "nido" | € 410.000,00 | progetto di fatt tec ed eco a ing Luca Regazzoni di Ponteranica (BG) con det nr. 648 del 29/12/21 | delibera di GC 30 del 24/02/2022 | | | | | inoltrata richiesta di contributo nell'ambito del PNRR. In attesa di concessione contributo |
| Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del palazzo comunale | cap 1709 con contributo Ministero Interno L. 145/18 | € 600.000,00 | | | | | | | inoltrata richiesta di contributo Ministero Interno nell'ambito della L. 145/18 per "messa in sicurezza". In attesa di concessione contributo. |
| Interventi di messa in sicurezza strade comunali | cap 9457 con contributo Ministero Interno L. 145/18 | € 1.100.000,00 | | | | | | | inoltrata richiesta di contributo Ministero Interno nell'ambito della L. 145/18 per "messa in sicurezza". In attesa di concessione contributo. |
| Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli immobili al servizio degli impianti sportivi comunali | cap 9006 con contributo Ministero Interno L. 145/18 | € 800.000,00 | | | | | | | inoltrata richiesta di contributo Ministero Interno nell'ambito della L. 145/18 per "messa in sicurezza". In attesa di concessione contributo. |